

УТВЕРЖДАЮ:

Глава района


В.Э.Шефер

« 9 » марта 2023 г.

Акт
о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов
коммунального хозяйства - объектов водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории Угловского района Алтайского края

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением № 135-С от 19.12.2019, комиссией, созданной распоряжением Администрацией Угловского района Алтайского края от 24.12.2021 года № 293-р, проведен контроль исполнения концессионером условий концессионного соглашения, **по итогам 2022 года.**

Контроль проводился комиссией в составе: С.Ю. Бирюлин, О.В. Ананьева, Т.В. Лысенко, Ю.А. Крюков.

Целью контроля является соблюдение концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Заключение по результатам контроля:

Комиссия подтверждает выполнение концессионером следующих мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением:

1. Замена участка водопроводной сети (с.Угловское от дома № 53 по ул. Мамонтова до ул. Чапаева, протяженность 240 м):

Плановые параметры: срок выполнения - не позднее 1 октября 2022 года, объем финансирования – 230,1 тыс. руб.

Фактические параметры: срок выполнения - 1 октября 2022 года, объем финансирования – 194,2 тыс. руб.

2. Замена участка водопроводной сети (с. Угловское по ул. Садовая от дома № 56 до ул. Мамонтова, по ул. Мамонтова от дома № 46 до № 53 протяженностью 230 м)

Плановые параметры: срок выполнения - не позднее 1 октября 2021 года, объем финансирования – 216,8 тыс. руб.

Фактические параметры: срок выполнения - 1 октября 2022 года, объем финансирования – 171,0 тыс. руб.

Не выполнены концессионером следующие мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением на 2022 год:

1. Скважина с. Угловское, замена насоса (ЭЦВ 10-65-110)

Плановые параметры: срок выполнения - не позднее 1 октября 2022 года, объем финансирования – 114 тыс. руб.

2. Скважина с. Лаптев Лог, замена насоса (ЭЦВ 6-25-100)

Плановые параметры: срок выполнения - не позднее 1 октября 2022 года, объем финансирования – 62 тыс. руб.

Выполнение (невыполнение) иных условий концессионного соглашения:

1. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) концессионером в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.


2. В нарушение пункта 8.11. концессионного соглашения предприятием не представлена банковская гарантия.

3. Концессионер продолжает осуществлять деятельность по предоставлению услуг холодного водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам.

4. При осуществлении деятельности, предусмотренной условиями концессионного соглашения, концессионером нарушаются требования действующего законодательства:

в частности, с апреля 2022 года не осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, предусмотренный статьей 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".


Заместитель главы Администрации
района по оперативным вопросам


С.Ю.Бирюлин


Председатель комитета
по экономике, имущественным
отношениям Администрации района


О.В. Ананьева

Начальник отдела по имуществу
Комитета по экономике, имущественным
отношениям Администрации района


Т.В. Лысенко

Начальник сектора ЖКХ и транспорта
отдела архитектуры, строительства,
ЖКХ и транспорта
Администрации района


Ю.А. Крюков

Представитель ООО «Водоканал»


Ж.Б. Черноусова