


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы
Администрации района
по оперативным вопросам


С.Ю. Бирюлин

«29» 12 2021 года

Акт
о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов
коммунального хозяйства - объектов водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории Угловского района Алтайского края

с. Угловское

29.12.2021 г

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением № 135-С от 19.12.2019, комиссией, созданной распоряжением Администрацией Угловского района Алтайского края от 24.12.2021 года № 293-р, проведен контроль исполнения концессионером условий концессионного соглашения, по итогам 2021 года.

Проверка проводилась комиссией в составе: С.Ю. Бирюлин, О.В. Ананьева, Т.В. Лысенко, Ю.А. Крюков.

Проведение контроля в период с 24 по 29 декабря 2021 года.

Целью контроля: соблюдение концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Для осуществления контроля по запросу Администрации района концессионер предоставил следующие документы, подтверждающие осуществление в 2021 году выполнение мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта соглашения:

- договор поставки товара от 11.01.2021 № 11-01/21.
- УПД от 13.01.2021 № 3.
- платежное поручение от 19.03.2021 № 12.
- акт сверки.
- паспорт приобретенных насосов 2 шт.
- акты выполненных работ 2 шт.
- выпиской из журнала аварийных работ предприятия.

Рассмотрев указанные документы комиссия приняла решение о

признании выполненными следующие мероприятия:

1. скважина № 2 с. Угловское, замена насоса (ЭЦВ 10-63-110) – выполнение работы подтверждено выпиской из журнала аварийных работ предприятия и актом выполненных работ подписанного руководителем предприятия.

2. скважина с. Беленькое, Замена насоса (ЭЦВ 6-6,3-85) - осмотр не проводился, выполнение работы подтверждено выпиской из журнала аварийных работ предприятия и актом выполненных работ подписанного руководителем предприятия.

Мероприятие по замене участка водопроводной сети (230 метров) с. Угловское по ул. Садовая от дома № 56 до ул. Мамонтова, по ул. Мамонтова от дома № 46 до №53– документально предприятием не подтверждено и фактически не выполнено.

Выполнение (невыполнение) иных условий концессионного соглашения:

1. Объекты концессионного соглашения используется (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.


2. В нарушение статьи 8.11. пункта концессионного соглашения предприятием не представлена банковская гарантия.

3. Концессионер продолжает осуществлять деятельность по предоставлению услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

Председатель комитета
по экономике, имущественным
отношениям Администрации района

 О.В. Ананьева

Начальник отдела по имуществу
Комитета по экономике, имущественным
отношениям Администрации района

 Т.В. Лысенко

Начальник сектора ЖКХ и транспорта
отдела архитектуры, строительства,
ЖКХ и транспорта
Администрации района

 Ю.А. Крюков

Представитель ООО «Водоканал»

